

BON DE TRAVAIL

10200

Localisation **ATEL NORDX** **ZONE A****NON CLOTURE**

EN COURS

Matériel **ERMATEST**

Auteur (s) et Durée d'intervention

Demandeur

ALLIO**CAPELLI** mardi 30 janvier 2018 **3** h**BUTTOUDIN** mercredi 31 janvier 2018 **3** hType **_DIAGNOSTIC**

Cause

Elément **ME GENERER LES CHOCS**Catégorie Matériel **ESSAIS**

Signalement

 Sécurité **_**

RENOVATION REDUCTEUR

Tavaux et Observations

Démontage de l'ensemble avec changement des roulements coniques

Les joints n'ont pas été changés

Utilisation de la presse hydraulique

Remontage du réducteur chauffe Roulements

Graissage des arbres avant remontage

Essai à vide ok, jeux vérifiés

Lien documentation

Début

Fin

Somme Durée **6.0**

Heures

Arrêt **3.0**

Heures

Valeur du compteur

Unité

0.0

Coût des pièces

37.1 €

Coût des intervenants

150.0 €

Pertes de production

0.0 €

Coût externe

0.0 €**TOTAL****187.1 €**

Liste des pièces

		Rangement	NB	PU	Coût
117B	CLÉS POUR ÉCROUS À TROUS LATÉRAUX	ARM BLE BOITE 5	0	0.0	0.0
31307	ROULEMENT A ROULEAUX CONIQUES DIN720 31307	ARM BLE 03	1	37.1	37.1
7203	ROULEMENT A BILLE SNR 7203B	ARM BLE 02	0	17.4	0.0
JALTA-04	JOINT A LEVRE TYPE AS 15*37*7 IP55	_UNIC 03 BOITE 1	0	5.0	0.0
JALTA-05	JOINT A 2 LEVRES TYPE AS 50*90 EP10	_UNIC 03 BOITE 1	0	4.9	0.0
U301G	GRIFFES DE RECHANGE POUR EXTRACTEUR U301 LONG 150 MM U301G-15	PAROLAI 11	0	25.1	0.0
U49L	MASSE A INERTIE POUR U49P1 A U49P4 REF FACOM U49L	_UNIC 05	0	47.0	0.0
U49P2	EXTRACTEUR A PINCE EXPANSIBLE FACOM U49P2 DIAMETRES BAGUE 6 A	_UNIC 05	0	35.1	0.0
U49P5	EXTRACTEUR FACOM A PINCE EXPANSIBLE FACOM U49P5 DIAMETRES BA		0	47.3	0.0

Observations sur les travaux :

Nom:

Signature: